

ПРОТОКОЛ

совещания у Председателя Правительства Пензенской области по вопросу строительства насосной станции 3-го подъема в 8 мкр. Арбеково

от 01 августа 2018 года

Присутствовали:

Председатель Правительства Пензенской области	Н.П. Симонов
Заместитель Председателя Правительства Пензенской области	Д.В. Семенов
Первый заместитель министра строительства и дорожного хозяйства Пензенской области	С.В. Круглова
Начальник Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области	Н.В. Клак
Начальник отдела государственного строительного надзора, долевого строительства и сохранности автомобильных дорог Госжилстройтехинспекции Пензенской области	Р.А. Брешев
Заместитель начальника Управления градостроительства и архитектуры администрации города Пензы	Т.В. Жукова
Главный управляющий директор ООО «Горводоканал»	А.Н. Авдеев
Советник генерального директора ООО «Застава»	Ф.В. Тощев
Генеральный директор ООО «Застава»	С.В. Соболев
Главный инженер МУП «Пензгорстройзаказчик»	В.А. Савельев
Генеральный директор ООО «СМП»	М.В. Волков
ГИП ООО «Гражданпроект»	А.Ю. Колдомасов

Повестка дня:

Строительство насосной станции 3-го подъема в 8 мкр. Арбеково

Решили:

Принять к сведению информацию главного управляющего директора ООО «Горводоканал» А.Н. Авдеева о заключении контракта на строительства насосной станции 3-го подъема в 8 мкр. Арбеково.

В ходе совещания даны следующие поручения:

№ п/п	Содержание поручения	Срок исполнения	Ответственные исполнители
1	2	3	4
1.	С учетом представленного графика финансирования строительства насосной станции 3-го подъема в 8 мкр. Арбеково, принять меры к его безусловному исполнению.	в соответствии с графиком	Ф.В. Тощев В.И. Боринштейн
2.	Представить согласованную позицию ООО «Горводоканал» и ООО «Арбековская застава».	06.08.2018	А.Н. Авдеев Ф.В. Тощев

№ п/п	Содержание поручения	Срок исполнения	Ответственные исполнители
1	2	3	4
3.	Рассмотреть возможность поэтапного ввода насосной станции 3-го подъема в 8 мкр. Арбеково в эксплуатацию.	08.08.2018	А.Н. Авдеев Ф.В. Тощев А.А. Киндаев
4.	Предоставить график оплаты в ООО «Горводоканал».	06.08.2018	В.И. Боринштейн
5.	Осуществлять контроль за ходом работ по строительству насосной станции 3-го подъема в 8 мкр. Арбеково.	постоянно	С.В. Круглова

Информацию об исполнении поручений, данных на совещании, представить Председателю Правительства Пензенской области в электронном виде (формат pdf, E-mail: pppo@obl.penza.net) и в Госжилстройтехинспекцию Пензенской области (E-mail: ginsp58@mail.ru) в установленные протоколом сроки.

Председатель Правительства
Пензенской области

Н.П. Симонов