

## ПРОТОКОЛ

совещания у Председателя Правительства Пензенской области по вопросу завершения строительства многоквартирных жилых домов, застройщиком которых является ОАО «Пензпромстрой».

от 24 октября 2018 года

### Присутствовали:

|   |                 |
|---|-----------------|
| Председатель Правительства Пензенской области   | Н.П. Симонов    |
| Начальник отдела (Инспекции) государственного строительного надзора, долевого строительства и сохранности автомобильных дорог | Р.А. Брешев     |
| Генеральный директор ОАО «Пензпромстрой»  | В.Д. Черкасов   |
| Представитель ОАО «Пензпромстрой»   | Н.Н. Дренясова  |
| Юрист ООО «Пензастройсервис»  | П.С. Корчагин   |
| Представитель ООО «Пензастройсервис»  | Ю.А. Толстоухов |
| Генеральный директор ООО «Спутник»  | И.И. Салов      |
| Представитель инициативной группы ОАО «Пензпромстрой»   | Д.А. Дементьев  |
| Участник долевого строительства ОАО «Пензпромстрой»   | Г. Зинич        |
| Участник долевого строительства ОАО «Пензпромстрой»   | Л.П. Лашкевич   |

### Повестка дня:


Завершение строительства многоквартирных жилых домов, застройщиком которых является ОАО «Пензпромстрой».

| № п/п | Содержание поручения   | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
|-------|--|-----------------|---------------------------|
| 1     | 2  | 3               | 4                         |
| 1.    | Взять на контроль рассмотрение заявления ОАО «Пензпромстрой» о разделе земельного участка.   | 31.10.2018      | М.К. Агамагомедов         |
| 2.    | Закончить работы по отделке мест общего пользования.   | 31.10.2018      | А.В. Ладыгин              |
| 3.    | Предоставить в Госжилстройтехинспекцию Пензенской области справку о выполнении технических условий по газоснабжению.   | 25.10.2018      | В.Д. Черкасов             |
| 4.    | Провести оплату по договору с ООО «Горводоканал» за технологическое присоединение.   | 25.10.2018      | Д.А. Дементьев            |
| 5.    | Решить вопрос о выполнении врезки и выдаче справки о выполнении ТУ.  | 31.10.2018      | С.П. Ивенков              |
| 6.    | Подготовить письмо на имя главы г. Пензы Н.М. Тактарова об устройстве двух детских площадок.   | 31.10.2018      | А.А. Киндаев              |
| 7.    | Подготовить все необходимые документы для получения заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и разрешения на ввод. | 26.10.2018      | В.Д. Черкасов             |

| 1   | 2  | 3          | 4             |
|-----|--|------------|---------------|
| 8.  | Принять все необходимые меры для ввода многоквартирных домов в эксплуатацию в октябре.           | 31.10.2018 | В.Д. Черкасов |
| 9.  | Решить вопрос по устройству отстойки, устройству ограждения КНС, отсыпке дороги к КНС.           | 31.10.2018 | С.В. Круглова |
| 10. | Подать документы на внесение изменений в разрешение на строительство в части указания котельной. | 29.10.2018 | В.Д. Черкасов |

Информацию об исполнении поручений, данных на оперативном совещании, представить Председателю Правительства Пензенской области в электронном виде (формат pdf, E-mail: [ppro@obl.penza.net](mailto:ppro@obl.penza.net)) и в Госжилстройтехинспекцию Пензенской области (E-mail: [ginsp58@mail.ru](mailto:ginsp58@mail.ru)) в установленные протоколом сроки.

Председатель Правительства  
Пензенской области



Н.П. Симонов